

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КІКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КІКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
3. 1218310 Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища
(КІКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				(тис. грн.)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
0,000	13 351,521	13 351,521	0,000	5 834,363	5 834,363	0,000	-7 517,158	-7 517,158			

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КІКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1218311	0511	Підпрограма 1	0,000	538,091	538,091	0,000	523,194	523,194	0,000	-14,897	-14,897	

(тис. грн.)

		Охорона та раціональне використання природних ресурсів											
1218311	0511	Завдання 1 Підтримка санітарного стану річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала	0,000	70,000	70,000	0,000	70,000	70,000	0,000	0,000	0,000		
1218311	0511	Завдання 2 Плата за видачу сертифіката по об'єкту "Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиль, м. Черніїв (Коригування)	0,000	8,105	8,105	0,000	8,105	8,105	0,000	0,000	0,000		-
1218311	0511	Завдання 3 Компенсація збитків рибному господарству по об'єкту "Реконструкція шахтного водоскиду на річці Стрижень та благоустрій правого берега водойми в районі вулиці Сьськова в м. Черніїв" та "Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиль м. Черніїв (Коригування)"	0,000	53,902	53,902	0,000	53,902	53,902	0,000	0,000	0,000	-	
1218311	0511	Завдання 4 Моніторинг забруднення підрізнених та поверхневих вод у районі ставків-	0,000	199,000	199,000	0,000	197,109	197,109	0,000	-1,891	-1,891	Відхилення у сумі 1,891 тис. грн. виникли у зв'язку із фактичним виконанням робіт	

		накопичувачів рідких токсичних промислових відходів та погіршену твердих побутових відходів (район "Масани")											
1218311	0511	Завдання 5 Розробка правил експлуатації каскаду ставків на р. Стрижень у м. Чернітові	0,000	121,100	121,100	0,000	120,960	120,960	0,000	-0,140	-0,140	Відхилення у сумі 0,140 тис. грн. виникли у зв'язку із фактичним виконанням робіт	
1218311	0511	Завдання 6 Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 на р. Стрижень у м. Чернітові	0,000	59,877	59,877	0,000	59,877	59,877	0,000	0,00	0,00	-	
1218311	0511	Завдання 7 Послуги з підготовки технічної документації та виготовлення страхового фонду документів по об'єкту "Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля, м. Чернівці (Коригування)	0,000	20,000	20,000	0,000	13,241	13,241	13,241	-6,759	-6,759	Відхилення у сумі 6,759 тис. грн. виникли у зв'язку із фактичним виконанням робіт	
1218311	0511	Завдання 8 Поліпшення технічного стану та благоустрою водойми на території Центрального парку культури та відпочинку в м.	0,000	6,107	6,107	0,000	0,000	0,000	0,000	-6,107	-6,107	Видатки не проводились. Не отримано погодження від Державної служби геології та надр у зв'язку із зауваженнями до проекту.	

	району, Чернітвської області (одержувач коштів КІП Чернітвоблоканал)									
Усього	0,000	13 351,521	13 351,521	0,000	5 834,363	5 834,363	0,000	-7 517,158	-7 517,158	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			(тис. грн.) Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма поліпшення екологічного стану міста Чернілкова на 2018-2020 роки	0,000	13 351,521	13 351,521	0,000	5 834,363	5 834,363	0,000	-7 517,158	-7 517,158	Відхилення у сумі 13,383 тис. грн. виникли у зв'язку із фактичним виконанням робіт. Видатки у сумі 6,107 тис. грн. не проводились. Не отримано погодження від Державної служби геології та надр у зв'язку із зауваженнями до проекту. Відхилення у сумі 7 395,238 тис. грн. виникли у зв'язку із зміною проектного рішення та коригуванням проектної документації. Роботи перенесено на 2019 рік.
Усього	0,000	13 351,521	13 351,521	0,000	5 834,363	5 834,363	0,000	-7 517,158	-7 517,158	Договір на суму 102,430 тис. грн. розірвано у зв'язку із відмовою проектною організацією від виконання робіт. Роботи не проводились.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджен о паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1218311	Підпрограма 1 Охорона та раціональне використання природних ресурсів					
	1218311	Завдання 1 Підтримка санітарного стану річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	70,000	70,000	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Протяжність річки Стрижень	км	Техніко-економічне обґрунтування Поліпшення екологічного стану річки Стрижень	8,25	8,25	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середні витрати на реалізацію	тис. грн.	Розрахунок	70,000	70,000	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		У 2018 році на підтримку санітарного стану річки Стрижень із прибиранням водного дзеркала було виділено коштів у сумі 70,000 тис.					

	грн. Роботи виконано в повному обсязі.						
1218311	Завдання 2 Плата за видачу сертифіката по об'єкту "Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля, м. Чернігів (Коригування)"						
1	затрат						
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	8,105	8,105		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту						
	Кількість сертифікатів	шт.	Розрахунок	1	1		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності						
	Середні витрати на видачу сертифіката	тис. грн.	Розрахунок	8,105	8,105		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості						
	Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100	100		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
	У 2018 році на плату за видачу сертифіката по об'єкту "Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля, м. Чернігів (Коригування)" було виділено коштів у сумі 8,105 тис. грн. Роботи виконано в повному обсязі.						
1218311	Завдання 3 Компенсація збитків рибекому господарству по об'єкту "Реконструкція шахтного водоскиду на річці Стрижень та благоустрої правого берега водойми в районі вулиці Єськова в м. Чернігів" та "Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля м. Чернігів"						

		(Коригування)							
1		заграт							
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	53,902				
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							-
2		продукту							
		Кількість об'єктів, по яким проводиться компенсація	шт.	Розрахунок	1		1		-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності							
		Середні витрати на компенсацію	тис. грн.	Розрахунок	53,902		53,902		-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості							
		Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100		100		-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Аналіз стану виконання результативних показників							
		У 2018 році на плату за компенсацію збитків рибеному господарству по об'єкту "Реконструкція шахтного водоскиду на річці Стрижень та благоустрій правого берега водойми в районі вулиці Єськова в м. Чернілів" та "Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобиля м. Чернілів (Коригування)" було виділено коштів у сумі 53,902 тис. грн. Роботи виконано в повному обсязі.							
	1218311	Завдання 4							
		Моніторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промислових відходів та полігону твердих побутових відходів (район "Масани")							
1		заграт							
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	199,000		197,109		-1,891
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		Відхилення у сумі 1,891 тис. грн. виникли у зв'язку із фактичним виконанням робіт							
		продукту							
		Кількість свердловин, на яких проходить спостереження	од.	Проектна документація	30		30		-

	-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності						
	Середні витрати на спостереження за однією свердловиною	тис. грн.	Розрахунок	6,633	6,570	0,063	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості						
	Середні витрати на спостереження однієї свердловини зменшились у зв'язку із фактичним виконанням робіт						
	Рівень виконання моніторингу	%	Розрахунок	100	100	-	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
	У 2018 році на мониторинг забруднення підземних та поверхневих вод у районі ставків-накопичувачів рідких токсичних промислових відходів та полігону твердих побутових відходів (район "Масани") було виділено коштів у сумі 199,000 тис. грн. Відхилення у сумі 1,891 тис. грн. виникли у зв'язку із фактичним виконанням робіт. Роботи виконано в повному обсязі.						
1218311	Завдання 5						
	Розробка правил експлуатації каскаду ставок на р. Стрижень у м. Чернілові						
1	затрат						
	Обсяг видачків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	121,000	120,960	0,140	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	Відхилення у сумі 0,140 тис. грн. виникли у зв'язку із фактичним виконанням робіт продукту						
	Кількість розробок	шт.	Технічне завдання	1	1	-	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності						
	Середні витрати на розроблення правил	тис. грн.	Кошторисна документація	121,000	120,960	-0,140	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	Відхилення у сумі 0,140 тис. грн. виникли у зв'язку із фактичним виконанням робіт якості						
	Рівень готовності розробки правил	%	Розрахунок	100	100	-	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Аналіз стану виконання результативних показників						

	У 2018 році на розробку правил експлуатації каскаду ставків на р. Стрижень у м. Чернігові було виділено коштів у сумі 121,000 тис. грн. Фактично використано 120,960 тис. грн. Відхилення у сумі 0,140 тис. грн. виникли у зв'язку із фактичним виконанням робіт. Роботи виконано в повному обсязі.					
1218311	Завдання 6 Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 на р. Стрижень у м. Чернігові					
1	заграт					
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	59,877	59,877	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Проектна документація	1	1	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	Середня вартість реалізації одного проекту	тис. грн.	Кошторисна документація	59,877	59,877	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості					
	Рівень готовності проекту	%	Розрахунок	100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	У 2018 році на екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми №3 на р. Стрижень у м. Чернігові було виділено коштів у сумі 59,877 тис. грн. Роботи виконано в повному обсязі.					
1218311	Завдання 7 Послуги з підготовки технічної документації та виготовлення документів страхового фонду документації по об'єкту "Реконструкція гідротехнічної споруди на річці Стрижень по вул. Героїв Чорнобіля, м. Чернігів					

[illegible]

	Видатки не проводились. Не отримано погодження від Державної служби геології та надр у зв'язку із зауваженнями до проекту.								
2	продукту Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Проектна документація	1	-	-1			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	Роботи не проводились. Не отримано погодження від Державної служби геології та надр у зв'язку із зауваженнями до проекту. ефективності Середня вартість реалізації одного проекту		тис. грн.	Кошторисна документація	6,107	0,000	-6,107		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
4	Видатки не проводились. Не отримано погодження від Державної служби геології та надр у зв'язку із зауваженнями до проекту. якості Рівень готовності об'єкта	%		Розрахунок	100	0	-100		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Роботи не проводились. Не отримано погодження від Державної служби геології та надр у зв'язку із зауваженнями до проекту.								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	У 2018 році на поліпшення технічного стану та благоустрій водойми на території Центрального парку культури та відпочинку в м. Чернівці було виділено коштів у сумі 6,107 тис. грн. Роботи не проводились. Не отримано погодження від Державної служби геології та надр у зв'язку із зауваженнями до проекту.								
1218312	Підпрограма 2 Утилізація відходів								
1218312	Завдання 1 Забезпечення збирання, зберігання для подальшої утилізації відходів заграт Обсяг видатків								
1		тис. грн.	Рішення про міський бюджет	80,000	75,407	-4,593			
2	Відхилення у сумі 4,593 тис. грн. виникли у зв'язку із фактичним виконанням робіт продукту Кількість люмінесцентних ламп, термометрів, елементів живлення, що планується зібрати, перевезти, утилізувати	од.	Відповідно до кількості	4 500	4 500	-			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності Середні витрати на реалізацію в рік	тис. грн.	Акт виконаних робіт	0,0178	0,0168	-0,001			

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
4		Відхилення виникли у зв'язку із фактичним виконанням робіт				
		Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100	100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				-
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		У 2018 році на забезпечення збирання, зберігання для подальшої утилізації відходів було виділено коштів у сумі 80,000 тис. грн. Фактично виконані роботи на суму 75,407 тис. грн. Відхилення у сумі 4,593 тис. грн. виникли у зв'язку із фактичним виконанням робіт.				
1218312		Завдання 2				
		Реконструкція фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»				
1		затрат				
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	10 631,000	3 235,762
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Відхилення у сумі 7 395,238 тис. грн. виникли у зв'язку із зміною проектного рішення та коригуванням проектної документації.				-7 395,238
2		Роботи перенесено на 2019 рік.				
		продукту				
		Кількість фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»	од.	Проектна документація	1	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		-				-
3		ефективності				
		Середні витрати на реконструкцію фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани»	тис. грн.	Кошторисна документація	10 631,000	3 235,762
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		Відхилення у сумі 7 395,238 тис. грн. виникли у зв'язку із зміною проектного рішення та коригуванням проектної документації.				-7 395,238
4		Роботи перенесено на 2019 рік.				
		якості				
		Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	0
						-100

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		У зв'язку із зміною проектного рішення та коригуванням проектної документації роботи виконано частково. Роботи перенесено на 2019 рік.				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		У 2018 році на реконструкцію фільтраційних каналів на полігоні твердих побутових відходів район «Масани» було виділено коштів у сумі 10 631,000 тис. грн. Фактично виконані роботи на суму 3 235,762 тис. грн. Відхилення у сумі 7 395,238 тис. грн. виникли у зв'язку із зміною проектного рішення та коригуванням проектної документації, роботи виконано частково. Роботи перенесено на 2019 рік.				
1218313	Підпрограма 3					
	Ліквідація іншого забруднення навколишнього середовища					
1218313	Завдання 1					
	Розробка техніко-економічного обґрунтування по об'єкту "Будівництво очисних споруд зливової каналізації в районі Чорторійського яру м. Чернігова"					
1	затрат					
	Обсяг видатків					
		тис. грн.	Рішення про міський бюджет	102,430	0,000	-102,430
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	Кількість розробок техніко-економічного обґрунтування	од.	Проектна документація	1	-	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	Роботи не проводились у зв'язку з розірванням договору з проектною організацією через відмову виконувати роботи					
	Середні витрати на розробку одного проекту	тис. грн.	Кошторисна документація	102,430	0,000	-102,430
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості					
	Роботи не проводились у зв'язку з розірванням договору з проектною організацією через відмову виконувати роботи					
	Рівень готовності розробки	%	Розрахунок	100	-	-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Роботи не проводились у зв'язку з розірванням договору з проектною організацією через відмову виконувати роботи					
	Аналіз стану виконання результативних показників					

	У 2018 році на розроблення техніко-економічного обґрунтування по об'єкту "Будівництво очисних споруд зливової каналізації в районі Чорторийського яру м. Чернігова" було виділено коштів у сумі 102,430 тис. грн. Роботи не проводились у зв'язку з розірванням договору з проектною організацією через відмову виконувати роботи					
1218313	Завдання 2 Реконструкція вторинних радіальних відстійників №6 та №7 діаметром 30 м на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова, розташованих по вул. Колективній, 58 в с. Гушин Чернігівського району, Чернігівської області (одержувач коштів КП Чернігівводоканал)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення про міський бюджет	2 000,000	2 000,000	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Проектна документація	1	1	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	Середня вартість реалізації одного проекту	тис. грн.	Кошторисна документація	2 000,000	2 000,000	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості					
	Відсоток реалізованих проектів до запланованої кількості	%	Розрахунок	100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	У 2018 році на реконструкцію вторинних радіальних відстійників №6 та №7 діаметром 30 м на каналізаційних очисних спорудах міста Чернігова, розташованих по вул. Колективній, 58 в с. Гушин Чернігівського району, Чернігівської області (одержувач коштів КП Чернігівводоканал) було виділено коштів у сумі 2 000,000 тис. грн. Роботи виконано в повному обсязі.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³


Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Касові видатки за звітний період				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
	Підпрограма 1																
	Інвестиційний проект 1																
	Надходження із бюджету																
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x					
	...																
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																
	Інвестиційний проект 2																
	...																
	Усього																

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради


(підпис)

Я. В. Куч
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планово-економічного обліку управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради


(підпис)

Л.К. Мельниченко
(ініціали та прізвище)