

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради
(КІПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
3. 1217360 Виконання інвестиційних проектів
(КІПКВК МБ) (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення				(тис. грн)	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0,000	17 814,33311	17 814,33311	0,000	7.211,20624	7 211,20624	0,000	-10 603,12687	-10 603,12687					

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КІПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			<i>Підпрограма 1</i>										
1	1217363		Завдання 1 Закупівля дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99а,	0,000	185,400	185,400	0,000	185,37790	185,37790	0,000	-0,02210	-0,02210	-

[illegible]

		території по вул. Дмитра Самоквасова, 15 в м. Чернітів (з виготовленням проектної документації)											погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік
9	1217363	Завдання 9 Реконструкція об'єкту: "Влаштування території біля житлових будинків по вул. Незалежності, 56-70 (відновлення зелених зон, тротуару та елементів благоустрою) в м. Чернітів (з виготовленням проектної документації)	0,000	3 092,09708	3 092,09708	0,000	1 007,20859	1 007,20859	0,000	-2 084,88849	-2 084,88849		Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік
10	1217363	Завдання 10 Реконструкція зеленої зони біля перехрестя вул. Шевченка та вул.Рокоссовського в м. Чернітів (з виготовленням проектної документації)	0,000	2 884,000	2 884,000	0,000	937,71007	937,71007	0,000	-1 946,28993	-1 946,28993		Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік
11	1217363	Завдання 11 Реконструкція об'єкту: «Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Шевченка, 112А м. Чернітів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000	0,000	11,55232	11,55232	0,000	-297,44768	-297,44768		Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік
12	1217363	Завдання 12 Реконструкція об'єкту: "Встановлення обладнання на прибудинковій	0,000	309,000	309,000	0,000	11,55232	11,55232	0,000	-297,44768	-297,44768		Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення

		території по вул.Рокошівського, 3 м. Черніїв (з виготовленням проектної документації)										погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік
		Завдання 13 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 15 по вул. Дмитра Самокасова в м. Черніїв (з виготовленням проектної документації)										Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов., та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.
13	1217363	Самокасова в м. Черніїв (з виготовленням проектної документації)	0,000	386,456	386,456	0,000	179,34847	179,34847	0,000	-207,10753	-207,10753	
		Завдання 14 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 13 по вул. Дмитра Самокасова в м. Черніїв (з виготовленням проектної документації)										Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов., та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.
14	1217363	Самокасова в м. Черніїв (з виготовленням проектної документації)	0,000	401,906	401,906	0,000	126,47449	126,47449	0,000	-275,43151	-275,43151	
		Завдання 15 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 11 по вул. Дмитра Самокасова в м. Черніїв (з виготовленням проектної документації)										Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов., та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.
15	1217363	Самокасова в м. Черніїв (з виготовленням проектної документації)	0,000	446,505	446,505	0,000	215,7658	215,7658	0,000	-230,73920	-230,73920	
		Завдання 16 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2а по вул. Гагаріна в м. Черніїв (з										Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов., та
16	1217363		0,000	372,345	372,345	0,000	156,53189	156,53189	0,000	-215,81311	-215,81311	

		виготовленням проектної документації)										додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.
17	1217363	Завдання 17 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2 по вул. Гагаріна в м. Черніїв (з виготовленням проектної документації)	0,000	374,405	374,405	0,000	168,6396	168,6396	0,000	-205,76540	-205,76540	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов., та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.
18	1217363	Завдання 18 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 4 по вул. Гагаріна в м. Черніїв (з виготовленням проектної документації)	0,000	373,581	373,581	0,000	162,68885	162,68885	0,000	-210,89215	-210,89215	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов., та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.
19	1217363	Завдання 19 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 6 по вул. Гагаріна в м. Черніїв (з виготовленням проектної документації)	0,000	379,761	379,761	0,000	167,15437	167,15437	0,000	-212,60663	-212,60663	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов., та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.
20	1217363	Завдання 20 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Незалежності, 56 в м. Черніїв (з виготовленням	0,000	1 058,80292	1 058,80292	0,000	339,98165	339,98165	0,000	-718,82127	-718,82127	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на

			проектної документації)											2019 рік
			Завдання 21 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокошівського, 3 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	472,770	472,770	0,000	233,194	233,194	0,000	-239,576	-239,576	В грудні відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року на № 934-р були додатково виділені кошти. На даний час проект на корегуванні . Роботи будуть виконані в 2019 році	
21	1217363													
			Завдання 22 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокошівського, 5 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	785,890	785,890	0,000	408,59575	408,59575	0,000	-377,29425	-377,29425	В грудні відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року на № 934-р були додатково виділені кошти. На даний час проект на корегуванні . Роботи будуть виконані в 2019 році	
22	1217363													
			Завдання 23 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 3 по вул. Рокошівського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000	0,000	93,41839	93,41839	0,000	-215,58161	-215,58161	Кошти не освоєні в поному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи будуть виконані в 2019 році	
23	1217363													
			Завдання 24 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 5 по вул. Рокошівського в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000	0,000	92,59045	92,59045	0,000	-216,40955	-216,40955	Кошти не освоєні в поному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи будуть виконані в 2019 році	
24	1217363													

25	1217363		Завдання 25 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 112А по вул. Шевченка в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)	0,000	309,000	309,000	0,000	94,83848	94,83848	0,000	-214,16152	-214,16152	Кошти не освоєні в поному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи будуть виконані в 2019 році	
26	1217363		Завдання 26 Співфінансування з міського бюджету на очікуваний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	249,12894	249,12894	0,000	0,000	0,000	0,000	-249,12894	-249,12894		Нерозподілені кошти
27	1217363		Завдання 27 Закупівля автономних світлодіодних світильників для проспекту Миру, 65, м. Чернігів	0,000	51,500	51,500	0,000	51,500	51,500	0,000	0,000	0,000		
28	1217363		Завдання 28 Придбання архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями для вул. Шевченка, 95, м. Чернігів	0,000	195,700	195,700	0,000	195,700	195,700	0,000	0,000	0,000	-	
			Усього	0,000	17 814,3311	17 814,3311	0,000	7 211,20624	7 211,20624	0,000	-10 603,12687	-10 603,12687		

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

[illegible]

		фонд							фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Комплексна цільова Програма розвитку житлово-комунального господарства міста Чернігова на 2017-2020 роки		0,000	0,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Усього		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1217363	Завдання 1 Закупівля дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів, Чернігівська область					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	185,40000	185,37790	-0,02210
		-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
2		продукту					
		Кількість об'єктів, які планується придбати	од.	Специфікація	1	1	-
		-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
3		ефективності					
		Середня вартість придбання одного об'єкту	тис. грн	Видаткова накладна	185,40000	185,37790	-0,02210
		-	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
4		якості					
		Відсоток об'єктів, придбаних до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0	100,0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Дитячий майданчик для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів, Чернігівська область придбаний. Результативні показники виконані на 100%.					
		Завдання 2					
	1217363	Будівництво спортивного майданчика для					

	вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область								
1	затрат								
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	179,80000	175,45514				-4,34486
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	продукту								
	Кількість об'єктів, які планується збудувати	од.	Проектна документація	1	1				-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності								
	Середня вартість будівництва одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна документація	179,80000	175,45514				-4,34486
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
4	якості								
	Відсоток об'єктів, збудованих до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0	100,0				0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	Роботи по будівництву спортивного майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область виконані 100%. Економія виникла по факту виконаних робіт.								
	Завдання 3								
1217363	Будівництво дитячого майданчика, вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область								
1	затрат								
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	99,00000	96,54000				-2,460
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	продукту								
	Кількість об'єктів, які планується збудувати	од.	Проектна документація	1	1				0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності								
	Середня вартість будівництва одного об'єкту	тис. грн	Кошторисна документація	99,00000	96,54000				-2,460
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
4	якості								
	Економія виникла по факту виконаних робіт.								

	Відсоток об'єктів, збудованих до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0	100,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Роботи по будівництву дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99 А, м. Чернігів, Чернігівська область виконані 100%. Економія виникла по результатах фактично виконаних робіт.					
1217363	Завдання 4 Закупівля обладнання для облаштування місць відпочинку для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів.					
1	затрат Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	103,00000	102,99800	-0,002
2	продукту Кількість об'єктів, які планується придбати	од.	Специфікація	1	1	-
3	ефективності Середня вартість придбання одного об'єкту	тис. грн	Видаткова накладна	103,00000	102,99800	-0,002
4	якості Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0	100,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Обладнання для облаштування місць відпочинку для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів придбане. Результативні показники виконані на 100%.					
1217363	Завдання 5 Реконструкція мереж зовнішнього освітлення в парку «Березовий гай», вул. Генерала Пухова, м. Чернігів (коригування).					
1	затрат Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	1 497,62000	933,52348	-564,09652
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1	1	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

[illegible]

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Економія коштів виникла по факту виконаних робіт.					
2	продукту					
	Кількість об'єктів, на яких планується влаштування	од.	Проектна документація	1	1	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	Середня вартість влаштування одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	158,81213	154,40030	-4,41183
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	Економія виникла по факту виконаних робіт.					
	якості					
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0	100,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Роботи по влаштуванню об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Ілухова у м. Чернілові виконані на 100%. Економія виникла по факту виконаних робіт.					
1217363	Завдання 8					
	Реконструкція об'єкту: Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Дмитра Самокасова, 15 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	2 369,00000	759,42140	-1 609,57860
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік					
	продукту					
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1	1	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	2 369,00000	759,42140	-1 609,57860
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	Економія виникла в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік					
	якості					
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0	32,1	-67,9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Рівень готовності об'єкту складає 32,1%. Не виконання обсягів по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік					
	Аналіз стану виконання результативних показників					

	Економія виникла у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, а саме: погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік					
	Завдання 9					
1217363	Реконструкція об'єкту: "Влаштування території біля житлових будинків по вул. Незалежності, 56-70 (відновлення зелених зон, тротуару та елементів благоустрою) в м. Чернівці (з виготовленням проектної документації)					
1	заграт					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	3 092,00000	1 007,20859	-2 084,88849
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік					
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1	1	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	3 092,00000	1 007,20859	-2 084,88849
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості					
	Економія виникла в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік					
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0	32,6	-67,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Рівень готовності об'єкту складає 32,6%. Не виконання обсягів по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Економія виникла у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, а саме: погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік					
	Завдання 10					
1217363	Реконструкція зеленої зони біля перехрестя вул. Шевченка та вул. Рокошівського в м. Чернівці (з виготовленням проектної документації)					
1	заграт					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	2 884,00000	937,71007	-1 946,28993
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік					
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1	1	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					

	Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	2 884,00000	937,71007	-1 946,28993
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	Економія виникла в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік.					
	якості					
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0	32,5	-67,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Рівень готовності об'єкту складає 32,5%. Не виконання обсягів по причині погіршення погодних умов. Роботи будуть виконані в 2019 році.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Економія виникла у зв'язку з виникненням об'єктивних обставин, а саме: погіршення погодних умов, роботи перенесено на 2019 рік.					
	Завдання 11					
1217363	Реконструкція об'єкту: «Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Шевченка, 112А м. Чернітів (з виготовленням проектної документації)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	309,00000	11,55232	-297,44768
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік					
	продукту					
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1	1	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	309,00000	11,55232	-297,44768
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	Економія виникла в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік.					
	якості					
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0	3,7	-96,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Рівень готовності об'єкту складає 3,7%. Не виконання обсягів по причині погіршення погодних умов. Роботи будуть виконані в 2019 році.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Рівень готовності об'єкту складає 3,7%. Кошти не освоєні в повному обсязі по причині погіршення погодних умов. Роботи будуть виконані в 2019 році.					
	Завдання 12					
1217363	Реконструкція об'єкту: «Встановлення обладнання на прибудинковій території по вул. Рокошсовського, 3 м. Чернітів (з виготовленням проектної документації)					
1	заграт					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	309,00000	11,55232	-297,44768
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік.					
2	продукту					
	Кількість об'єктів, на яких планується реконструкція	од.	Проектна документація	1	1	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	Середня вартість реконструкції одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	309,00000	11,55232	-297,44768
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості					
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0	3,7	-96,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Рівень готовності об'єкту складає 3,7%. Не виконання по причині погіршення погодних умов. Роботи будуть виконані в 2019 році.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Рівень готовності об'єкту складає 3,7%. Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік.					
	Завдання 13					
1217363	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 15 по вул. Дмитра Самоковасова в м. Чернівці (з виготовленням проектної документації)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	386,45600	179,34847	-207,10753
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.					
2	продукту					
	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1	1	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	386,45600	179,34847	-207,10753
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Економія виникла в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.					
4	якості					
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0	46,4	-53,6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Рівень готовності об'єкту складає 46,4%. Не виконання по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.					

Аналіз стану виконання результативних показників									
	Рівень готовності об'єкту складає 46,4%. Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.								
	Завдання 14								
1217363	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 13 по вул. Дмитра Самокасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)								
1	затрат								
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	401,90600	126,47449	-275,43151			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.								
2	продукту								
	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1	1	-			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності								
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	401,90600	126,47449	-275,43151			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Економія виникла в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.								
4	якості								
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0	46,4	-53,6			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Рівень готовності об'єкту складає 46,4%. Не виконання по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	Рівень готовності об'єкту складає 46,4%. Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.								
	Завдання 15								
1217363	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 11 по вул. Дмитра Самокасова в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)								
1	затрат								
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	446,50500	215,76580	-230,73920			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.								
2	продукту								
	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1	1	-			

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності						
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	446,50500	215,76580	-230,73920	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Економія виникла в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.						
4	якості						
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0	48,3	-51,7	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Рівень готовності об'єкту складає 48,3%. Не виконання по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
	Рівень готовності об'єкту складає 48,3%. Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.						
1217363	Завдання 16						
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2а по вул. Гагаріна в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)						
1	затрат						
	Обсяг виплатів	тис. грн	Рішення про міський бюджет	372,34500	156,53189	-215,81311	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.						
2	продукту						
	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1	1	-	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності						
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	372,34500	156,53189	-215,81311	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Економія виникла в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.						
4	якості						
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0	42,0	-58,0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Рівень готовності об'єкту складає 42%. Не виконання по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
	Рівень готовності об'єкту складає 42,0%. Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.						
1217363	Завдання 17						

	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 2 по вул. Гатаріна в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)						
1	затрат						
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	374,40500	168,63960	-205,76540	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.						
2	продукту						
	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1	1	-	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності						
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	374,40500	168,63960	-205,76540	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Економія виникла в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.						
4	якості						
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0	45,0	-55,0	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Рівень готовності об'єкту складає 45%. Не виконання по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
	Рівень готовності об'єкту складає 45,0%. Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в грудні місяці.						
	Завдання 18						
	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 4 по вул. Гатаріна в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)						
1	затрат						
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	373,58100	162,68885	-210,89215	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.						
2	продукту						
	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1	1	-	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності						
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	373,58100	162,68885	-210,89215	

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Економія виникла в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.					
4	якості		%	Розрахунок	100,0	45,0
	Рівень готовності об'єкту		%			-55,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Рівень готовності об'єкту складає 45%. Не виконання по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Рівень готовності об'єкту складає 45,0%. Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.					
	Завдання 19					
1217363	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 6 по вул. Гатаріна в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)					
1	затрат					
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	379,76100	167,15437	-212,60663
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.					
2	продукту					
	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1	1	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	379,76100	167,15437	-212,60663
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Економія виникла в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.					
4	якості					
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0	44,0	-56,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Рівень готовності об'єкту складає 44%. Не виконання по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Рівень готовності об'єкту складає 44%. Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов, та додатковим фінансуванням в грудні місяці. Роботи будуть виконані в 2019 році.					
	Завдання 20					
1217363	Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Незалежності, 56 в м. Чернігів (з					

[illegible]

	В грудні відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року на № 934-р були додатково виділені кошти. На даний час проект на корегуванні. Роботи будуть виконані в 2019 році	Аналіз стану виконання результативних показників			
	В грудні відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року на № 934-р були додатково виділені кошти. На даний час проект на корегуванні. Роботи будуть виконані в 2019 році				
1217363	Завдання 22 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) житлового будинку по вул. Рокоссовського, 5 в м. Чернівців (з виготовленням проектної документації)				
1	затрат				
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	785,89000	408,59575
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	В грудні відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року на № 934-р були додатково виділені кошти. На даний час проект на корегуванні. Роботи будуть виконані в 2019 році				
2	продукту				
	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
3	ефективності				
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	785,89000	408,59575
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	В грудні відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року на № 934-р були додатково виділені кошти. На даний час проект на корегуванні. Роботи будуть виконані в 2019 році				
4	якості				
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0	52,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	В грудні відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року на № 934-р були додатково виділені кошти. На даний час проект на корегуванні. Роботи будуть виконані в 2019 році				
	Аналіз стану виконання результативних показників				
	Роботи виконані 100% відповідно до проектної документації.				
	В грудні відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року на № 934-р були додатково виділені кошти. На даний час проект на корегуванні. Роботи будуть виконані в 2019 році				
1217363	Завдання 23 Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку по вул. Рокоссовського, 3 в м. Чернівців (з виготовленням проектної документації)				
1	затрат				
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	309,00000	93,41839
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік				

2	продукту								
	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1					-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності								
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	309,00000		93,41839			-215,58161
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
4	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік								
	якості								
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0		30,2			-69,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Рівень готовності об'єкту складає 30,2 %. Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік								
	Завдання 24								
1217363	Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку по вул. Рокоссовського, 5 в м. Чернігів (з виготовленням проектної документації)								
1	затрат								
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	309,00000		92,59045			-216,40955
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік								
	продукту								
	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1		1			-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності								
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	309,00000		92,59045			-216,40955
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
4	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік								
	якості								
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0		30,0			-70,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Рівень готовності об'єкту складає 30,0 %. Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік								
	Завдання 25								
1217363	Капітальний ремонт під'їздів житлового								

	будинку №12А по вул. Шевченка в м. Чернівці (з виготовленням проектної документації)								
1	затрат								
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	309,00000	94,83848				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	продукту								
	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік								
	Кількість об'єктів, на яких планується відремонтувати	од.	Проектна документація	1	1				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності								
	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн	Кошторисна документація	309,00000	94,83848				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
4	якості								
	Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік								
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	100,0	30,7				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Рівень готовності об'єкту складає 30,7%. Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині погіршення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік								
	Аналіз стану виконання результативних показників								
	Завдання 26								
	Співфінансування з міського бюджету на очікуваний обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій								
1	затрат								
	Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	249,12894	0,00000				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
2	продукту								
	Нерозподілені кошти								
	Кількість заходів	од.	Проектна документація	1	1				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
3	ефективності								
	Середня вартість одного заходу	тис. грн	Кошторисна документація	249,12894	0,00000				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
4	якості								
	Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100,0	0,0				
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
	Рівень виконання заходу	%	Розрахунок	100,0	0,0				

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	1217363	Завдання 27 Закупівля автономних світлодіодних світильників для проспекту Миру, 65, м. Чернівці					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	51,50000	51,50000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість автономних світлодіодних світильників які планується закупити	од.	Проектна документація	2	2	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		Середня вартість одного автономного світлодіодного світильника	тис. грн	Колторисна документація	25,75000	25,75000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Відсоток закуплених автономних світлодіодних світильників до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0	100,0	0,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	1217363	Завдання 28 Придбання архітектурно-паркової композиції з сонячними панелями для вул. Шевченка, 95, м. Чернівці					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн	Рішення про міський бюджет	195,70000	195,70000	0,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість об'єктів, які планується придбати	од.	Проектна документація	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					

	Середня вартість придбання архітектурно-паркової композиції	тис. грн	Кшторисна документація	195,70000	195,70000	0,000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості					
	Відсоток придбаної архітектурно-паркової композиції до запланованої кількості	%	Розрахунок	100,0	100,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			(тис. грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	Підпрограма 1															
	Інвестиційний проект 1															
	Закупівля дитячого майданчика для вул. Шевченка, 99а, м. Чернігів, Чернігівська область.	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	185,400	185,400	0,000	185,37790	185,37790	0,000	-0,02210	-0,02210		
	Надходження із бюджету															
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	5,400	5,400	0,000	5,39936	5,39936	0,000	-0,00064	-0,00064		
	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	180,000	180,000	0,000	179,97854	179,97854	0,000	-0,02146	-0,02146		
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x				
	...															
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																
	Інвестиційний проект 2															
	Вудівництво спортивного	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	179,800	179,800	0,000	175,45514	175,45514	0,000	-4,34486	-4,34486		

[illegible]

[illegible]

Економія виникла по факту виконаних робіт.															
Інвестиційний проект 7															
Влаштування об'єктів благоустрою та малих архітектурних форм в парку «Березовий гай» по вул. Генерала Прухова у м. Чернілові	1217363	0,000	1 386,18787	1 389,18787	0,000	158,81213	158,81213	0,000	154,40030	154,40030	0,000	-4,41183	-4,41183		
Надходження із бюджету															
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	40,37434	40,37434	0,000	4,62566	4,62566	0,000	4,49710	4,49710	0,000	-0,12856	-0,12856		
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	1 345,81353	1 345,81353	0,000	154,18647	154,18647	0,000	149,90320	149,90320	0,000	-4,28327	-4,28327		
Інші джерела фінансування (за видами)	x				x			x			x				
...															
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
Економія виникла по факту виконаних робіт.															
Інвестиційний проект 8															
Реконструкція об'єкту: Встановлення обладнання на придбаний території по вул. Дмитра Самокасова, 15 в м. Чернівці (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	2,369,000	2 369,000	0,000	759,42140	759,42140	0,000	-1 609,57860	-1 609,57860		
Надходження із бюджету															
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	69,000	69,000	0,000	22,11907	22,11907	0,000	-46,88093	-46,88093		
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	2 300,000	2 300,000	0,000	737,30233	737,30233	0,000	-1 562,69767	-1 562,69767		

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми											
Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині потрєблення погодних умов. Роботи перенесено на 2019 рік											
Інвестиційний проект 10											
Реконструкція зеленої зони біля перехрестя вул. Шевченка та вул. Рокоссовського в м. Чернівці (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	2 884,000	2 884,000	0,000	937,71007	937,71007	0,000	-1 946,28993
Надходження із бюджету											
Кошти, що	1217363	0,000	0,000	0,000	84,000	84,000	0,000	27,31194	27,31194	0,000	56,68806

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
В грудні відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2018 року на № 934-р були додатково виділені кошти. На даний час проект на корегуванні Роботи будуть виконані в 2019 році													
Інвестиційний проект 23													
Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 3 по вул. Рокоссовського в м. Чернівці (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	309,000	309,000	0,000	93,41839	93,41839	0,000	-215,58161	-215,58161
Надходження із бюджету													
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000	0,000	2,72093	2,72093	0,000	-6,27907	-6,27907
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	300,000	0,000	90,69746	90,69746	0,000	-209,30554	-209,30554
Інші джерела фінансування (за видами)		x				x		x			x		
...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Кошти не освоєні в повному обсязі в зв'язку з не виконанням робіт по причині потіснення поточних умов. Роботи будуть виконані в 2019 році													
Інвестиційний проект 24													
Капітальний ремонт під'їздів житлового будинку № 5 по вул. Рокоссовського в м. Чернівці (з виготовленням проектної документації)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	309,000	309,000	0,000	92,59045	92,59045	0,000	-216,40955	-216,40955
Надходження із бюджету													
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	9,000	9,000	0,000	2,69681	2,69681	0,000	-6,30319	-6,30319
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-	1217363	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000	300,000	0,000	89,89364	89,89364	0,000	-210,10636	-210,10636

[illegible]

[illegible]


бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)													
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1217363	0,000	0,000	0,000	190,000	190,000	0,000	190,000	190,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Інші джерела фінансування (за видами)	x			x			x			x			
Усього:		0,000	2 779,33483	2 779,33483	0,000	17 814,33311	17 814,33311	0,000	7 211,20624	7 211,20624	0,000	-10 603,12687	-10 603,12687

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради



(підпис)

Я. В. Куч

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планово-економічного обліку управління житлово-комунального господарства Чернігівської міської ради



(підпис)

Л. К. Мельниченко

(ініціали та прізвище)